

Übersicht Bauabschnitte

Bauabschnitt 3:

Bereich: Einmündung Forststraße bis Bauende
Umfang: ca. 215 m Deckenbau B 466
Dauer: ca. 1 Woche

Bauabschnitt 2:

Bereich: OD Kammerstein Einmündung
Frankenstraße bis Forststraße
Umfang: ca. 420 m Deckenbau B 466
Dauer: ca. 1 Woche

Bauabschnitt 1:

Bereich: Baubeginn bis Einmündung
Frankenstraße OD Kammerstein
Umfang: ca. 3.250 m Deckenbau B 466 und
Sanierung Kreisverkehr mit Anschlussästen
(4x Busbuchten separat mit Fahrbahneinengung)
Dauer: ca. 3 Wochen

**Durchführung Deckenbau südlich
Barthelmesaurach parallel zu BA 1**

